



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2024 (PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2024)

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				(+ / -) 40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	VILLA VERDE	\$6,922,072.07	X				EN EJECUCION
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	RES. DON ANTONIO	\$12,368,724.47	X				EN EJECUCION
3	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	NONON DIAZ	\$10,295,122.24					EN PROCESO
4	REMOZAMIENTO DE CAPILLA	LOS PEREZ DE GURABO	\$8,118,900.49	X				EN EJECUCION
5	REMOZAMIENTO CANCHA	HATO MAYOR	\$18,029,628.85	X				EN EJECUCION
6	REMOZAMIENTO DE PARQUE	JARDINES DEL YAQUE	\$9,816,808.83					EN PROCESO
7	CONSTRUCCION CASA CLUB	VISTA LINDA	\$12,172,199.77					EN PROCESO
8	CONSTRUCCION CASA CLUB	JARDINES DEL OESTE	\$11,636,814.54					EN PROCESO
9	REMOZAMIENTO CASA CLUB	LA TERRAZA	\$15,725,094.62					EN PROCESO
10	REMOZAMIENTO CASA CLUB	DON NICOLAS, LA OTRA BANDA	\$7,373,568.46	X				EN EJECUCION
TOTAL			\$112,458,934.33					

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2024 BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2024

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS TERMINADAS	0	0%
OBRAS EN EJECUCION	5	50%
TOTAL	5	50%


 Arq. Silvio García
 Director de Obras Públicas Municipales


 Ing. René A. Martínez
 Subdirector de Obras Públicas Municipales

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2024

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCION %
\$112,458,934.33	\$22,491,786.87	\$89,967,147.46	20%


 Lic. Ana Honoret
 Encargada de Presupuesto