



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



Acta simple de reunión con miembros del Comité de Seguimiento y Control de rendición de cuentas del nivel de avances de las obras del PPM 2024 y 2025 Primer Trimestre 2025 (Enero - Marzo)

En el municipio de Santiago de los Caballeros, provincia Santiago, R.D. hoy **siete (07) de abril** del año dos mil veinticinco (**2025**), siendo las **(10:00) a.m.**, en la Escuelita de Capacitación, del Ayuntamiento de Santiago, estando reunidos los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal, Sandra López, Directora de Planificación y Programación Municipal, Jesús Rodríguez, Encargado de Presupuesto Participativo, con la agenda siguiente:

UNICO: Hacer entrega de la matriz de avance de las obras del PPM 2024 y 2025 e informar al Comité de Seguimiento y Control Municipal sobre los niveles de avances de las obras del Presupuesto Participativo PPM 2024.

El comité de seguimiento y control municipal tiene el fin de supervisar que las obras del PPM se realicen en el orden de prioridad establecido, con la mayor calidad, eficiencia y transparencia posibles, tomando en cuenta el estudio de factibilidad y el presupuesto previamente elaborados.

Temas Tratados en la Reunión

- La reunión inició a las 10:00 a.m. con las palabras de Sandra López, Directora de Planificación y Programación Municipal, informó sobre el estatus del proceso de licitación de **Presupuesto Participativo 2025**.

Se les informó que a los miembros del Comité de Seguimiento y Control que en los próximos días dicho proceso será publicado en el Portal Transaccional y de Transparencia de nuestro portal web institucional.

Se le hizo entrega de la matriz de avances de las obras la cual contiene el estatus de cada una de las obras, montos aprobados y proyectados de cada una de las obras.

Al concluir la reunión la Directora de Planificación y Programación Municipal, se disculpó por el retraso del proceso, y dejó saber su entera disposición en que las obras inicien lo más pronto posible.

La reunión culminó a las 12:00 a.m. con el acuerdo de convocarlo a una próxima reunión cuando se adjudiquen las obras.



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



Sandra López

Directora de Planificación y Programación Municipal





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2024
PERIODO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Aceras y Contenes	Villa Verde	RD\$ 6,229,865.86			X		EN EJECUCION
2	Aceras y Contenes	Res. Don Antonio	RD\$ 11,136,159.32			X		EN EJECUCION
3	Aceras y Contenes	Nonón Díaz	RD\$ 9,290,228.42			X		EN EJECUCION
4	Remozamiento Capilla	Los Pérez, Gurabo	RD\$ 7,307,043.50			X		EN EJECUCION
5	Remozamiento Cancha	Hato Mayor	RD\$ 16,928,249.52			X		EN EJECUCION
6	Remozamiento Parque	Jardines del Yaque	RD\$ 9,162,387.99	X				EN EJECUCION
7	Construcción Casa Club	Vista Linda	RD\$ 12,159,459.50	X				EN EJECUCION
8	Construcción Casa Club	Jardines del Oeste	RD\$ 11,433,675.31	X				EN EJECUCION
9	Remozamiento Casa Club Don Nicolás	La Otra Banda	RD\$ 7,341,239.80			X		EN EJECUCION
10	Remozamiento Casa Club	La Terraza	RD\$ 14,152,585.17		X			EN EJECUCION


FIRMA DIRECTOR

02/04/2025
FECHA





**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	10	100%
Obras pendientes	0	0%
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
105,140,894.39	68,179,989.36	36,960,905.03	64.84%



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025
PERIODO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Aceras y Contenes	Cerro Blanco, La Ceibita	8,686,929.87	X				EN LICITACION
2	Aceras y Contenes	Francisco del R. Sánchez	9,688,305.28	X				EN LICITACION
3	Aceras y Contenes	Los Salados Viejos	12,158,213.68	X				EN LICITACION
4	Aceras y Contenes	Rafey	9,200,030.16	X				EN LICITACION
5	Aceras y Contenes	La Yaguita de Pastor	6,083,713.44	X				EN LICITACION
6	Parque	Corredor de la Salud	15,757,198.71	X				EN LICITACION
7	Remozamiento Casa Club	Arroyo Hondo	7,217,018.71	X				EN LICITACION
8	Techado	Los Ciruelitos	5,375,033.84	X				EN LICITACION
9	Embelllecimiento Av. Tercera	Camboya	30,230,343.29	X				EN LICITACION
10	Techado	Cristo Rey	30,003,212.99	X				EN LICITACION
11	Semáforos sonoros	Centro de la Ciudad	5,600,000.00	X				EN LICITACION


FIRMA DIRECTOR

02/04/2025
FECHA





**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	11	100%
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0%