

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO**

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2023 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA DOMINICANIDAD EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTIAGO"
"SANTIAGO ES PATRIA"**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2023
(PERIODO HASTA MARZO 2023)**

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL	LA JOYA	\$7,000,000.00	*				OBRAS EN EJECUCION
2	EMBELLECIMIENTO ENTRADA	VILLA LIBERACIÓN	\$10,000,000.00	*				OBRAS EN EJECUCION
3	AREA DE JUEGOS	RESIDENCIAL AMANECER	\$8,000,000.00	*				OBRAS EN EJECUCION
4	CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL	URB. LOS ALAMOS	\$8,000,000.00	*				OBRAS EN EJECUCION
5	CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL	VILLA OLIMPICA	\$8,000,000.00	*				OBRAS EN EJECUCION
6	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	RAFEY	\$10,000,000.00	*				OBRAS EN EJECUCION
7	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	ENSANCHE ESPAILLAT	\$10,000,000.00	*				OBRAS EN EJECUCION
8	REMOZAMIENTO CANCHA	LOS SANTOS	\$7,000,000.00	*				OBRAS EN EJECUCION
9	REMOZAMIENTO CANCHA	ENSANCHE LIBERTAD	\$20,000,000.00	*				OBRAS EN EJECUCION
10	REMOZAMIENTO PARQUE	LAS CAYENAS	\$12,000,000.00	*				OBRAS EN EJECUCION
TOTAL			\$100,000,000.00					

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO/MARZO 2023****BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2023**

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS TERMINADAS	0	0%
OBRAS EN EJECUCIÓN	10	100%
OBRAS LICITADAS	0	0%
TOTAL	10	



Encargada de la Dirección de Obras Públicas Municipales

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2023

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$100,000,000.00	\$15,997,612.16	\$84,002,387.84	16%

Lic. Ana Honoret
Encargada de Presupuesto