



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2023 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA DOMINICANIDAD EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTIAGO"
"SANTIAGO ES PATRIA"



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2023 (PERIODO HASTA JUNIO 2023)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL	LA JOYA	\$7,000,000.00		*			EN EJECUCION
2	EMBELLECIMIENTO ENTRADA	VILLA LIBERACIÓN	\$10,000,000.00		*			EN EJECUCION
3	AREA DE JUEGOS	RESIDENCIAL AMANECER	\$8,000,000.00	*				EN EJECUCION
4	CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL	URB. LOS ALAMOS	\$8,000,000.00		*			EN EJECUCION
5	CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL	VILLA OLIMPICA	\$8,000,000.00	*				EN EJECUCION
6	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	RAFAY	\$10,000,000.00		*			EN EJECUCION
7	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	ENSANCHE LIBERTAD	\$10,000,000.00		*			EN EJECUCION
8	REMOZAMIENTO CANCHA	LOS SANTOS	\$7,000,000.00	*				EN EJECUCION
9	REMOZAMIENTO CANCHA	ENSANCHE ESPAILLAT	\$20,000,000.00	*				EN EJECUCION
10	REMOZAMIENTO PARQUE	LAS CAYENAS	\$12,000,000.00		*			EN EJECUCION
TOTAL			\$100,000,000.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ENERO/JUNIO 2023

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2023

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS TERMINADAS	0	0%
OBRAS EN EJECUCIÓN	10	100%
OBRAS LICITADAS	0	0%
TOTAL	10	



Ing. Leonel Crassier Espinal

Vicealcalde

Encargada de la Dirección de Obras Públicas Municipales

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2023

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$100,000,000.00	\$17,322,544.11	\$82,677,455.89	17%



Lic. Ana Honorat

Encargada de Presupuesto