



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

Santiago de los Caballeros, R.D.

Viernes 2 de julio de 2021

Señores

**Miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal
Presupuesto Participativo 2021**

Sus manos. –

Estimados señores:

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de hacerles entrega de manera formal del **Informe de Rendición de Cuentas/Matriz de Avance correspondiente al periodo ENERO – Junio 2021**, de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal -2021.

Anexamos a esta comunicación un documento que detalla el estatus de las 20 obras del presupuesto participativo 2021, ya que es nuestro deber rendir cuentas ante ustedes, esperando que cualquier duda haya sido esclarecida.

Con saludos de consideración y estima,

Atentamente,

Dr. Alberly Bueno
Director de Planificación y Desarrollo



Lic. Siomara Chávez
Enc. Presupuesto Participativo



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

“PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495”

“2021 AÑO CONSOLIDACIÓN DE LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL”



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2021 (PERIODO HASTA JUNIO 2021)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	BACHEO	ENSANCHE RAMOS	\$3,000,000.00	*				
2	SEÑALIZACIÓN VIAL	EL INGCO	\$2,000,000.00	*				
3	EMBELLECIMIENTO	EL CONGO	\$5,000,000.00	*				
4	BACHEO	VILLA VERDE	\$5,000,000.00	*				
5	CARRETERA	ZAMARRILLA	\$2,000,000.00	*				
6	SANEAMIENTO DE CAÑADA	LA HERRADURA	\$5,000,000.00					LICITACION AGOSTO
7	EMBELLECIMIENTO	HABITACIONAL MIRADOR	\$1,000,000.00	*				
8	CALLES	VILLA LIBERACIÓN	\$5,000,000.00	*				
9	CANCHA	LAS AMÉRICAS	\$5,000,000.00	*				
10	ALCANTARILLADO PLUVIAL	CERRO HERMOSO	\$4,000,000.00	*				
11	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO	VILLA MAGISTERIAL	\$5,000,000.00	*				
12	REMODELACIÓN CASA CLUB	BARACOA	\$3,500,000.00					LICITACION AGOSTO
13	REPARACIÓN PARQUE MUNICIPAL	EL EJIDO	\$3,100,000.00	*				
14	EMBELLECIMIENTO ÁREAS PÚBLICAS (CANCHA)	LAS COLINAS	\$5,000,000.00					LICITACION AGOSTO
15	PARQUE INFANTIL	HABITACIONAL LAS CHARCAS	\$3,000,000.00					LICITACION AGOSTO
16	PARQUE	CUESTA COLORADA	\$3,000,000.00					LICITACION AGOSTO
17	REPARACIÓN DE ACERAS Y CONTENES	NIBAJE	\$4,000,000.00					LICITACION AGOSTO
18	PARQUE INFANTIL	LOS SALADOS	\$4,000,000.00	*				
19	CASA CLUB	CECARA	\$5,000,000.00	*				
20	LAS 7 CASAS, LAS CHARCAS	REPARACIÓN DE CANCHAS	\$4,500,000.00					LICITACION AGOSTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ABRIL/JUNIO 2021

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2021

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
EN EJECUCION	13	65%
TERMINADA	0	0%
LICITACION AGOSTO	7	35%
TOTAL	20	100%





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2021 AÑO CONSOLIDACIÓN DE LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL"



Listado de Asistencia, Rendición de Cuenta Comité de Seguimiento y Control del P.P.M 2021

	Nombre	UZP	Cedula	Dirección	Teléfono
1	LEONILDO CABRERA	7	0360018698-9	VILLARREAL	809211534
2	Raúl Barot	7	031-01231623	MOY. Hablas chinas	829-6754070
3	Josefina Pérez Yrua	1	031-03198144	c/2457 Cecava	(809)386-2054
4	Yphara Recario S.	7	031-0424833-5	La bananquita 7 casa	809-343-2766
5	Vianca Martínez	1	031-0189610-9	Costa Cebrada	(829)723-4966
6	José Luis Rodríguez	3	021-0479149-0	Villa Verde	829 723 5798
7	Mano Panigua	5	031-0230574-9	Los Prados Carretera la Ceibita	829-285-9634
8	Leyla Martínez	1	031-0776058-8	Los Salados	809-576-6351
9	José Concepción Rodríguez	3	031-0130582-8	Villa Verde	809-464-5054
10	José M. Pérez Robles	1	031-0195313-5	BANCOA	(829)993-0792
	Lucia A. Ureña S	5	032-0005872-9	Villa Olímpica	809-301 1603.







