



# AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"Primer Santiago de América fundado en 1495"

"2022 AÑO DE LA INCLUSIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO"



## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2022 (PERIODO HASTA NOVIEMBRE 2022)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE					COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	90%	100%	
1	EMBELLECIMIENTO DE ENTRADA	EMBRUJO I	\$7,000,000.00				X		EN EJECUCIÓN
2	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	EL DESPERTAR	\$5,000,000.00					X	TERMINADA
3	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	HOYA DEL CAIMITO	\$5,000,000.00					X	TERMINADA
4	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	CRISTO REY, GURABO	\$4,000,000.00					X	TERMINADA
5	ADECUACIÓN DE PEATÓN	PALO QUEMADO	\$5,000,000.00				X		EN EJECUCIÓN
6	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	COLINAS DEL YAQUE	\$4,000,000.00					X	TERMINADA
7	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	CERRO BLANCO	\$4,000,000.00					X	TERMINADA
8	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	LA NORIEGA	\$4,000,000.00				X		EN EJECUCIÓN
9	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	BARRIO LINDO, LA HERRADURA	\$5,000,000.00					X	TERMINADA
10	CONSTRUCCIÓN PARQUE MUNICIPAL	URB. CORNIEL	\$12,000,000.00					X	TERMINADA
11	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	MONTE ADENTRO	\$5,000,000.00					X	TERMINADA
12	CONSTRUCCIÓN PARQUE MUNICIPAL	URB. MONTE VERDE	\$12,000,000.00		X				EN EJECUCIÓN
13	ASFALTADO	EL PAPAYO, LA CEIBITA	\$8,000,000.00					X	TERMINADA
<b>TOTAL</b>			<b>\$80,000,000.00</b>						

### ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO NOVIEMBRE 2022

#### BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2022

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS TERMINADAS	9	69%
OBRAS EN EJECUCIÓN	4	31%
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>100</b>



Encargada de la Dirección de Obras Públicas Municipales

#### BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2022

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS ACTUAL	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$80,000,000.00	\$66,433,927.92	\$28,853,762.23	\$37,580,165.69	43%