



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
Lunes 15 de enero 2024.

Señores
Miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal / Delegados
Presupuesto Participativo 2023

Sus Manos. _


Estimados Señores:

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de hacerle entrega de manera formal del Informe de Rendición de Cuentas/Matriz de Avance correspondiente al periodo que comprende hasta diciembre 2023, la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2023.

Anexamos a esta comunicación el documento que detalla el estatus de las 10 obras del Presupuesto Participativo Municipal 2023, ya que es nuestro deber rendir cuenta ante ustedes, esperando que cualquier duda haya sido esclarecida.


Con la más alta estima, aprovechamos la ocasión para saludarle afectuosamente;

Atentamente,



Dr. Alberly Bueno
Director de Planificación y





Lic. Siomara Chávez
Encargada de Presupuesto Participativo



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495

"2024 Año del impulso del turismo en Santiago"



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2023 (PERIODO HASTA DICIEMBRE 2023)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL	LA JOYA	\$7,000,000.00			*		EN EJECUCION
2	EMBELLECIMIENTO ENTRADA	VILLA LIBERACIÓN	\$10,000,000.00				*	TERMINADA
3	AREA DE JUEGOS	RESIDENCIAL AMANECER	\$8,000,000.00				*	TERMINADA
4	CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL	URB. LOS ALAMOS	\$8,000,000.00				*	TERMINADA
5	CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL	VILLA OLIMPICA	\$8,000,000.00				*	TERMINADA
6	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	RAFEY	\$10,000,000.00				*	TERMINADA
7	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	ENSANCHE LIBERTAD	\$10,000,000.00				*	TERMINADA
8	REMOZAMIENTO CANCHA	LOS SANTOS	\$7,000,000.00				*	TERMINADA
9	REMOZAMIENTO CANCHA	ENSANCHE ESPAILLAT	\$20,000,000.00		*			EN EJECUCION
10	REMOZAMIENTO PARQUE	LAS CAYENAS	\$12,000,000.00				*	TERMINADA
TOTAL			\$100,000,000.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO OCTUBRE/ DICIEMBRE 2023

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2023

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS TERMINADAS	8	80%
OBRAS EN EJECUCIÓN	2	20%
OBRAS LICITADAS	0	0%
TOTAL	10	



Ing. Leonela Massiel Espinal
Vicealcaldesa
Encargada de la Dirección de Obras Públicas Municipales

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2023

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$100,000,000.00	\$64,530,337.54	\$35,469,662.46	65%



Lic. Ana Honorat
Encargada de Presupuesto



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495

"2024 Año del impulso del turismo en Santiago"



DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2023 (PERIODO HASTA DICIEMBRE 2023).

FECHA . LUGAR

NO.	NOMBRE	UZP/CARGO	SECTOR	TELEFONO
1	Esther E. Diaz	miembro	Ensanche Espail	809-963-8392
2	Yermilebrin	miembro	Residencial Cramer	809-449-2800
3	Omar E. Juan	Miembro	La cayena	809-909-2705
4	Loulay	Miembro	Villa Libertad	829-9902186
5	Omar Ant. Cruz	Miembro	Los Santos	829-725-0986
6	Francisco Abreu	Miembro	Ens. Libertad	809-357-4238
7	Sergio Sanchez J.	Miembro	Los Alamos	809 370-7101
8	Augusto Cabral		Los Alamos	809-710-4231
9	Arboreo A Jimenez		La Joya	829-4304247
10				
11				

