



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

DPYPM-SL-0000083-25

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
Miércoles 26 de marzo 2025.

Señores,
**Miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal / Delegados
Presupuesto Participativo 2025**

Estimados Señores:

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes para invitarle a una reunión el día lunes 07/04/2025. En la Escuelita de Capacitación a las 9:30 am del Ayuntamiento Santiago.

Los fines de esta reunión es para el seguimiento de las obras del presupuesto participativo 2025.

Con la mas alta estima, aprovechamos la ocasión para saludarle afectuosamente;

Atentamente,


Sandra López Gastelum
Directora de Planificación y Programación Municipal




Jesús Rodríguez
Encargado de PPM





AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2024
PERIODO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Aceras y Contenes	Villa Verde	RD\$ 6,229,865.86			X		EN EJECUCION
2	Aceras y Contenes	Res. Don Antonio	RD\$ 11,136,159.32			X		EN EJECUCION
3	Aceras y Contenes	Nonón Díaz	RD\$ 9,290,228.42			X		EN EJECUCION
4	Remozamiento Capilla	Los Pérez, Gurabo	RD\$ 7,307,043.50			X		EN EJECUCION
5	Remozamiento Cancha	Hato Mayor	RD\$ 16,928,249.52			X		EN EJECUCION
6	Remozamiento Parque	Jardines del Yaque	RD\$ 9,162,387.99	X				EN EJECUCION
7	Construcción Casa Club	Vista Linda	RD\$ 12,159,459.50	X				EN EJECUCION
8	Construcción Casa Club	Jardines del Oeste	RD\$ 11,433,675.31	X				EN EJECUCION
9	Remozamiento Casa Club Don Nicolás	La Otra Banda	RD\$ 7,341,239.80			X		EN EJECUCION
10	Remozamiento Casa Club	La Terraza	RD\$ 14,152,585.17		X			EN EJECUCION


FIRMA DIRECTOR

02/04/2025
FECHA





**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	10	100%
Obras pendientes	0	0%
TOTAL		


2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
105,140,894.39	68,179,989.36	36,960,905.03	64.84%



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025
PERIODO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Aceras y Contenes	Cerro Blanco, La Ceibita	8,686,929.87	X				EN LICITACION
2	Aceras y Contenes	Francisco del R. Sánchez	9,688,305.28	X				EN LICITACION
3	Aceras y Contenes	Los Salados Viejos	12,158,213.68	X				EN LICITACION
4	Aceras y Contenes	Rafey	9,200,030.16	X				EN LICITACION
5	Aceras y Contenes	La Yaguita de Pastor	6,083,713.44	X				EN LICITACION
6	Parque	Corredor de la Salud	15,757,198.71	X				EN LICITACION
7	Remozamiento Casa Club	Arroyo Hondo	7,217,018.71	X				EN LICITACION
8	Techado	Los Ciruelitos	5,375,033.84	X				EN LICITACION
9	Embelllecimiento Av. Tercera	Camboya	30,230,343.29	X				EN LICITACION
10	Techado	Cristo Rey	30,003,212.99	X				EN LICITACION
11	Semáforos sonoros	Centro de la Ciudad	5,600,000.00	X				EN LICITACION


FIRMA DIRECTOR

02/04/2025
FECHA





ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	11	100%
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0%

REGISTRO DE PARTICIPANTES PARA ACTIVIDADES

AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Nombre de la Actividad: : REUNION 1ER TRIMESTRE ENERO MARZO COMITÉ DE SEGUIMIENTO PPM		Área organizadora: PLANIFICAICON Y PROGRAMACION			
Tipo: Interna <input checked="" type="checkbox"/>	Externa <input type="checkbox"/>	Fecha: 7 DE ABRIL 2025	Plataforma utilizada: ESCUELITA	Código de enlace a plataforma: -	
Nombre Facilitador(a) (en caso de capacitación):					
1	Jesús Rodríguez Kúnz	402-1475495-0	Planificación y Desarrollo	Jesus.KP0415@gmail.com	✓
2	Lizette Lavandier Morel	031-0199967-2	Acceso a la Información	Llavandier@ayuntamientosantiagoqgob	✓
3	Juan Carlos Rojas	0310396246-u	JUNTA DE VESINO		✓
4	Francisco Erasmo Almonte	031-0105952-9	Club Ciudad Rey		✓
5	José Manuel Polanco	031-0259973-9	Junta de Vecinos (ciudad rey)		✓
6	Francisco Jallón Uruñe	402-2004729-0	Junta de Vecinos		✓
7	Dimin Zeilía Rojas	031-0018609-9	Junta de Vecinos		✓
8	Miguel Adolfo Almonte H.	031-0288896-7	Junta Vecinos Pueblo Nuevo Rey A	Almonte Miguel 176@gmail.com	✓
9	Juan Santiago	031-0222413-0	Junta Vecinos Paraiso del Grupo Rojas	jesusriahantuxa2@gmail.com	✓
10	Wilfredo Alba	095 000 19311	Centro de la Ciudad grupo vulnerable	asociaciondeciegos@yahoo.com	✓



REGISTRO DE PARTICIPANTES PARA ACTIVIDADES

AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Nombre de la Actividad: REUNION 1ER TRIMESTRE ENERO MARZO COMITÉ DE SEGUIMIENTO PPM		Área organizadora: PLANIFICACION Y PROGRAMACION				
Tipo: Interna <input checked="" type="checkbox"/> Externa <input type="checkbox"/>		Fecha: 7 DE ABRIL 2025	Plataforma utilizada: ESCUELITA	Código de enlace a plataforma: -		
No.	Nombre del(a) convocado(a)	Cédula (llenar sólo si el convocante lo requiere)	Institución / Área	Correo Electrónico	¿Asistió?	
					SI	NO
11	Sandra Lopez	402-5200090-2	Planificación y Programación Municipal	slopez@ayuntamientosantiago.gov.do	✓	
12	Ramón Gutierrez	402-3548773-6	Planificación y Programación Municipal	rgutierrez@outlook.com	✓	
13	Thaon Garcia	031-0530712-9	Planificación y Programación Municipal	thga@outlook.com	✓	
14	Kendrick Gil	462-242407-6	Planificación y Programación Municipal	Kendrickgil2@hotmail.com	✓	
15	Jorge Chac	073-2069724-5	Planificación	jchac@ayuntamientosantiago.gov.do	✓	
16	Jorge Ricardo Ylaine	031-0355336-7	Planificación	JRicardoYlaine@ayuntamientosantiago.gov.do	✓	
17	José Prieto	031-0559824-1	Planificación	JPrieto@ayuntamientosantiago.gov.do	✓	
18						
19						
20						



REUNION 1 TRIMESTRE ENERO – MARZO CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PPM 2025

