



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495

“2019 Año del Desarrollo, las Inversiones y el Empleo”



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2019 (PERIODO ENERO / SEPTIEMBRE 2019)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	REPARACION DE VIVIENDAS	EL CAMBRONAL	\$1,279,250.00	*				EN EJECUCION
2	REPARACION DE VIVIENDAS	VILLA ESPERANZA	\$1,279,250.00	*				EN EJECUCION
3	ACERAS Y CONTENES	LOS SANTOS	\$4,046,015.00				*	TERMINADA
4	REPARACION DE CAÑADA	HOYO DE LA VIUDA	\$2,260,993.00				*	TERMINADA
5	REPARACION DE CANCHA	MEJORAMIENTO SOCIAL	\$815,170.00				*	TERMINADA
6	TERMINACION DE CASA CLUB	GREGORIO LUPERÓN	\$3,297,128.00		*			EN EJECUCION
7	CONSTRUCCION DE CANCHA	VUELTA LARGA ABAJO	\$1,840,309.00		*			EN EJECUCION
8	CENTRO DE CAPACITACION	MIRAFLORES I	\$2,860,789.00		*			EN EJECUCION
9	ACERAS Y CONTENES	LOS SALADOS VIEJO	\$5,071,032.00				*	TERMINADA
10	REPARACION DE VIVIENDAS	MIRAFLORES II	\$1,842,120.00	*				EN EJECUCION
11	ACERAS Y CONTENES	NONON DIAZ	\$4,050,928.00			*		EN EJECUCION
12	TERMINACION DE PARQUE MUNICIPAL	FLOR DE GURABO	\$8,454,368.00		*			EN EJECUCION
13		URB. EMPORIUN DORADO	\$4,746,242.00			*		EN EJECUCION



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495

“2019 Año del Desarrollo, las Inversiones y el Empleo”



	CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA						
14	CENTRO DE CAPACITACION	HOYA DEL CAIMITO	\$4,779,867.00	*			EN EJECUCION
15	CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	LOS LAURELES	\$6,598,307.00			*	EN EJECUCION
16	TERMINACION DE PARQUE	URB. LA ESPAÑOLA	\$6,171,428.00			*	EN EJECUCION
17	ACERAS Y CONTENES	VILLA MARIA	\$1,191,167.00			*	EN EJECUCION
18	REPARACION DE VIVIENDAS	BARRIO LINDO (ZONA SUR)	\$1,586,570.00	*			EN EJECUCION
19	ARREGLO DE BADEN DE CALLE PROSPERIDAD	BARRIO OBRERO	\$469,036.00			*	EN EJECUCION
20	BACHEO DE CALLES	HATO MAYOR	\$2,741,997.00			*	TERMINADA
21	ENCAJONAMIENTO CAÑADA	LOS MANGOS (ZAMARRILLA)	\$2,827,144.00			*	EN EJECUCION
22	CANCHA DE BASQUETBOL	EMBRUJO III	\$2,550,910.00			*	EN EJECUCION
23	EMBELLECIMIENTO DE AREA PUBLICA	VALLE VERDE II (ZONA SUR)	\$4,638,341.00			*	TERMINADA
24	PARQUE INFANTIL	VALLE VERDE I (ZONA SUR)	\$5,570,159.00			*	EN EJECUCION
25	ACERAS Y CONTENES DE LOS CALLEJONES	EL PAPAYO I (LA CEIBITA)	\$3,540,199.00			*	TERMINADA
26	ACERAS Y CONTENES	EL PAPAYO II (LA CEIBITA)	\$3,253,159.00			*	TERMINADA
27	REPARACION DE VIVIENDAS	VIETNAN	\$2,149,140.00	*			EN EJECUCION
28	ACERAS Y CONTENES	LO BRITO (REPARTO J.)	\$2,505,575.00			*	TERMINADA



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495

"2019 Año del Desarrollo, las Inversiones y el Empleo"



29	CONSTRUCCION DE CANCHA	URB. YORYI MOREL	\$2,338,502.00			*		EN EJECUCION
30	ACERAS Y CONTENES	LAS CHARCAS	\$4,014,179.00				*	TERMINADA
31	ACERAS Y CONTENES	DON LEO (BARRANQUITA)	\$2,139,828.00				*	TERMINADA
32	ACERAS Y CONTENES	LOS BILLETEROS	\$3,353,121.00			*		EN EJECUCION
33	CENTRO DE CAPACITACION	LAS CAOBAS (ZONA SUR)	\$4,779,867.00	*				EN EJECUCION
34	ACERAS Y CONTENES	LOS PAULINOS	\$3,282,474.00			*		EN EJECUCION
35	ACERAS Y CONTENES	CIUDAD DE DIOS	\$3,458,068.00			*		EN EJECUCION
36	ACERAS Y CONTENES	VILLA PROGRESO III	\$3,064,361.00			*		EN EJECUCION
37	ACERAS Y CONTENES	LA UNION	\$2,169,468.00				*	TERMINADA
38	CENTRO DE CAPACITACION	BARRIO LA FE	\$3,958,485.00					(LA COMUNIDAD NO LLEGA A UN ACUERDO CON ESTA OBRA)
39	ACERAS Y CONTENES	BARRIO SAN MIGUEL	\$3,076,537.00			*		EN EJECUCION
40	ACERAS Y CONTENES	LOS GUANDULES	\$3,166,457.00			*		EN EJECUCION
41	CONSTRUCCION DE MURO Y RECONSTRUCCION DE PEATONES	EL SEMILLERO I (CIEN FUEGOS)	\$6,008,369.00			*		EN EJECUCION
42	CENTRO DE CAPACITACION	ALTO BONITO (CIEN FUEGO)	\$4,779,867.00	*				EN EJECUCION
43	CENTRO DE CAPACITACION	DON JAIME	\$3,321,883.00	*				EN EJECUCION
44	ACERAS Y CONTENES	LA PARADA 7	\$3,222,376.00			*		EN EJECUCION

LEONILA ESPINAL
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

